

| Bes. | Bet. | Nr | Del / Rum | Fel | Avhjälpt /sign |
|------|------|----|------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | Generellt | | |
| GB1 | E | 1. | Generellt | <p>Flera av lägenhetsinnehavarna upplever att det tar tid för varmvattnet att komma fram till tappställen. Under besiktningen noterades en tid på mellan 5-15 sekunder som är godkänt.</p> <p>En kontroll av VVC behöver utföras av E och då dokumentera flöden och temperatur på returen</p> | |
| GB1 | E | 2. | Generellt | <p>Flera av lägenhetsinnehavarna har haft problem med kondensbildning och isbildning mellan yttre och inre isolerrutan.</p> <p>Entreprenör har utrett felet och konstaterat att övertryck i lägenheterna bidragit till att fukt trängt ut i fönster som orsakat kondensbildningen mellan rutorna.</p> <p>Åtgärder har utförts genom att öka frånluften i byggnaden och då har kondensbildningen minskat. Däremot har ljud uppstått i flera lägenheter på grund av högre tryck i frånluftsdonen.</p> <p>Injustering av luftflöden, ljudmätning och även en ny OVK behöver utföras efter att man vet att lösningen med högre flöden åtgärdat kondensfukten i fönstren.</p> | |
| GB1 | B | 3. | Generellt | <p>Noterade under besiktningen att frånluftsdon och kanaler var mycket smutsiga i flertalet av lägenheterna. Behöver rengöras.</p> <p>Detta fel som åligger beställaren att åtgärda kan orsaka kondensfukt mellan rutorna.</p> | |
| | | | | | |
| | | | Plan 3 | | |
| GB1 | | | <u>Lgh 1201</u> | --- | |
| | | | | | |
| GB1 | | | <u>Lgh 1202</u> | --- | |
| | | | | | |
| | | | | | |